

ALLEGATO "A"

Comune di Ravello

Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di adeguamento statico e funzionale del complesso parrocchiale SS. Cosma e Damiano

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Amalfi - Cava de' Tirreni.

CANTIERE: Piazza San Cosma, Ravello (SA)

Tramonti, 15/07/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(Architetto Bartolomeo Vitagliano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sac. Don Danilo Mansi)

Architetto Bartolomeo Vitagliano

Via Romano

84010 Tramonti (SA)

Tel.: 3925501763 - Fax: 089876049

E-Mail: bartolomeovitagliano@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1				Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6				Settimana 7				Settimana 8																																	
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56						
ALLESTIMENTO CANTIERE	10 g	[Barra grigia sopra la settimana 1]																																																															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1	1																																																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1	1																																																														
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1																																																														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	1																																																														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	1																																																														
Montaggio del ponteggio metallico fisso	9 g	Z1	9																																																														
RIMOZIONI	15 g	[Barra grigia sopra la settimana 3]																																																															
Rimozione di serramenti	2 g															Z1	2																																																
Rimozione di pavimento in ceramica	3 g															Z1	3																																																
Rimozione di manto impermeabile	1 g																					Z1	1																																										
Rimozione di controsoffittature	2 g																							Z1	2																																								
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	1 g																									Z1	1																																						
Spicconatura di intonaci a vivo di muro	4 g																											Z1	4																																				
Rimozione di ringhiere	1 g																																	Z1	1																														
Rimozione di pluviali	1 g																																			Z1	1																												
RIFACIMENTI	55 g	[Barra grigia sopra la settimana 6]																																																															
Inserimento di architrave per apertura vano in parete muraria	2 g																																					Z1	2																										
Realizzazione di tramezzature interne	2 g																																							Z1	2																								
Formazione intonaci tradizionali	13 g																																									Z1	13																						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	3 g																																																																
Realizzazione di impianto elettrico	4 g																																																																
Realizzazione di controsoffitti	3 g																																																																
Posa di pavimenti per interni	6 g																																																																
Impermeabilizzazione di coperture	2 g																																																																
Montaggio di pluviali	1 g																																																																
Posa di ringhiere	2 g																																																																
Tinteggiatura	14 g																																																																
Montaggio di serramenti	3 g																																																																
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	10 g																																																																
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	8 g																																																																
Smobilizzo del cantiere	1 g																																																																
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																																																																
LEGENDA Zona:																																																																	
Z1 = ZONA UNICA																																																																	

